

ALLEGATO "A"

Comune di TRINITA' e SANT'ALBANO STURA
Provincia di CUNEO

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Manutenzione straordinaria stradale nei comuni di Trinità e Sant'Albano Stura.

COMMITTENTE: UNIONE DEL FOSSANESE

CANTIERE: TRINITA' (SP3 - Via Carlo Marro, Via Roma); SANT'ALBANO STURA (Frazione Ceriolo, Via Ospedale)

BUSCA, __/__/__

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Dott. Ing. Paolo SACCO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile Unico del Procedimento OTTONELLI Elisabetta)

RS STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA di RAINA Marco e SACCO Paolo

Corso Giolitti, 4 - 12022 BUSCA (CN) P. IVA e C. Fiscale 02252390048

Tel.0171.944594 - Fax 0171.948142 - Sito Web: www.rs-ing.it

Mail: staff@rs-ing.it - Posta certificata: rs-ing@eticert.it



CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
TRINITA'						
SP3 - Via Carlo Marro						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	1	1	1	01/12/2016	01/12/2016
Fresatura SP3 - Via Carlo Marro	1	1	1	1	02/12/2016	02/12/2016
Formazione di manto di usura e collegamento	1	1	1	1	05/12/2016	05/12/2016
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	2	1	1	12/12/2016	12/12/2016
Via Roma						
Scavo a sezione obbligata	1	1	1	1	06/12/2016	06/12/2016
Posa di condotta idrica	1	1	1	1	07/12/2016	07/12/2016
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	1	1	1	09/12/2016	09/12/2016
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1	1	1	1	09/12/2016	09/12/2016
Fresatura	1	1	1	1	12/12/2016	12/12/2016
Messa in quota piano di posa chiusini	1	1	1	1	13/12/2016	13/12/2016
Formazione di manto di usura e collegamento	1	1	2	2	14/12/2016	15/12/2016
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	2	1	1	22/12/2016	22/12/2016
Smobilizzo del cantiere	1	1	1	1	16/12/2016	16/12/2016
SANT'ALBANO STURA						
Frazione Ceriolo						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	1	1	1	19/12/2016	19/12/2016
Scavo a sezione obbligata	1	1	1	1	20/12/2016	20/12/2016
Posa di condotta idrica	1	1	2	2	21/12/2016	22/12/2016
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1	1	1	1	22/12/2016	22/12/2016
Messa in quota piano di posa chiusini	1	1	1	1	23/12/2016	23/12/2016
Formazione di manto di usura e collegamento	1	1	2	2	27/12/2016	28/12/2016
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	2	1	1	04/01/2017	04/01/2017
Via Ospedale						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	1	1	1	29/12/2016	29/12/2016
Scavo a sezione obbligata	1	1	1	1	30/12/2016	30/12/2016
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	1	1	1	30/12/2016	30/12/2016
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1	1	1	1	30/12/2016	30/12/2016
Fresatura	1	1	1	1	02/01/2017	02/01/2017
Formazione di manto di usura e collegamento	1	1	2	2	03/01/2017	04/01/2017
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	2	1	1	05/01/2017	05/01/2017
Realizzazione di segnaletica orizzontale in altre strade	1	2	1	1	09/01/2017	09/01/2017
Smobilizzo del cantiere	1	2	1	1	09/01/2017	09/01/2017

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Lavori stradali

2) = Segnaletica

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

